

水門設備操作、維護保養紀錄表

— 花蓮管理處 類別：重要灌溉水閘門

站別： 新城 工作站	檢查時間： 109年12月7日	<input checked="" type="checkbox"/> 無颱風警報 <input type="checkbox"/> 颱風/豪雨 <input type="checkbox"/> 海上颱風警報發布前 <input type="checkbox"/> 陸上颱風警報解除後
------------	-----------------	---

水門 型式	螺桿省力型閘門： 手動梯桿省力型閘門：I-1-1、I-1-2 電動(兼手動)梯桿式閘門：
----------	--

水門構造	作業內容	水門編號、位置及名稱			
		I-1-1 新城圳幹線進水口制水門	I-1-2 北埔圳幹線進水口制水門		
鋼結構部份	1. 除鏽、油漆(含操作台圍籬)	√	√		
	2. 各部機件變形檢修	√	√		
	3. 螺栓、鉚釘及電焊接縫上緊或檢查	√	√		
	4. 螺桿調整及潤滑	√	√		
	5. 軌道上雜物清理處理	√	√		
門框	1. 螺絲是否鬆動	√	√		
	2. 混凝土脫落、龜裂檢查	√	√		
水封部份	1. 水封變形、龜裂檢修或更新	√	√		
	2. 接合處或角隅水封調整、修理	√	√		
	3. 水封螺栓、檢查及固定調整	√	√		
	4. 壓條、固定螺栓上緊檢修	√	√		
電器系統	1. 檢查各接點是否鬆動? 接線是否破損或斷裂?	/	/		
	2. 檢查各操作按鈕及選擇開關、分路開關、指示燈功能是否正常?	/	/		
	3. 供電電壓、電流及頻率是否正常?	/	/		
	4. 極限開關定位調整	/	/		
其他	1. 手動操作設備檢修	√	√		
	2. 週邊雜草、淤積清除	√	√		
備註	操作、維護人員： 簽名(加註日期)	 12/7	 12/7		
	站長： 簽名或蓋章(加註日期)				12/7
	異常說明：				

註記：檢查項目均以手寫標註。√為狀況良好、△有問題、×為故障或損壞及不良
 如果檢驗註記為△或×時須於備註欄內說明清楚